



Clusterlisting Bereich 8-2 Flechtingen



Bau-Arbeitsgemeinschaft „Breitband Börde“



Tiefbau

23.09.2020

Cluster	Typ	NVt	NVt-Typ	Ortschaft	Standortadresse	m	Bauzeit	
							Beginn	Ende
01	Verteilerebene	NVt 8-2.01	NVt FCC6-72/10	Flechtingen	Zur Spetze 10	1155	Fertig	Fertig
02	Verteilerebene	NVt 8-2.02	NVt FCC6-72/10	Flechtingen	Bahnhofstraße 10	712	Fertig	Fertig
03	Verteilerebene	NVt 8-2.03	NVt FCC6-72/10	Flechtingen	Gartenstraße ggü. Hs.Nr. 4	889	Fertig	Fertig
04	Verteilerebene	NVt 8-2.04	NVt FCC6-48/10	Flechtingen	Hopfenbreite, gegenüber Nr. 4	595	Fertig	Fertig
05	Verteilerebene	NVt 8-2.05	NVt FCC6-48/10	Flechtingen	Vor dem Tore 5 Ecke Gartenstraße	1037	Fertig	Fertig
06	Verteilerebene	NVt 8-2.06	NVt FCC6-72/10	Flechtingen	an der Landesstraße L 25 in Flechtingen (Altenhäuser Straße 15)	1072	Fertig	Fertig
07	Verteilerebene	NVt 8-2.07	NVt FCC6-48/10	Flechtingen	Neuer Weg 1	1055	Fertig	Fertig
08	Verteilerebene	NVt 8-2.08	NVt FCC6-48/10	Flechtingen	Neuer Weg 1	1135	Fertig	Fertig
09	Verteilerebene	NVt 8-2.09	NVt FCC6-48/10	Flechtingen	Lilienweg 22	1037	Fertig	Fertig
10	Verteilerebene	NVt 8-2.10	NVt FCC6-48/10	Flechtingen	Neuer Weg 1	813	Fertig	Fertig
11	Verteilerebene	NVt 8-2.11	NVt FCC6-48/10	Flechtingen	Rotkehlchenweg 2	997	fertig	fertig
12	Verteilerebene	NVt 8-2.12	NVt FCC6-48/10	Flechtingen	Rotkehlchenweg 48	539	fertig	fertig
13	Verteilerebene	NVt 8-2.13	NVt FCC6-72/10	Flechtingen	Rotkehlchenweg 48	1105	fertig	fertig
14	Verteilerebene	NVt 8-2.14	NVt FCC6-48/10	Flechtingen	Im Grund 2A	2149	Fertig	Fertig
15	Verteilerebene	NVt 8-2.15	NVt FCC6-48/10	Flechtingen	Behnsdorfer Straße 20	1203	Fertig	Fertig
16	Verteilerebene	NVt 8-2.16	NVt FCC6-72/10	Flechtingen	Behnsdorfer Straße 38B	1363	Fertig	Fertig
17	Verteilerebene	NVt 8-2.17	NVt FCC6-72/10	Flechtingen	Behnsdorfer Straße 54A	8490	Fertig	Fertig
20	Verteilerebene	NVt 8-2.20	NVt FCC6-96/10	Flechtingen	Bahnhofstraße 29	846	Fertig	Fertig
26	Verteilerebene	NVt 8-2.26	NVt FCC6-72/10	Hasselburg	Haldensleber Straße 8	2518	Fertig	Fertig
27	Verteilerebene	NVt 8-2.27	NVt FCC6-48/10	Hasselburg/Lemsell	Bülstringer Straße 7	1960	fertig	fertig
18	Verteilerebene	NVt 8-2.18	NVt FCC6-72/10	Flechtingen	Schafweide 43	1335	fertig	fertig
19	Verteilerebene	NVt 8-2.19	NVt FCC6-48/10	Flechtingen	Schafweide 37	1083	fertig	fertig
23	Verteilerebene	NVt 8-2.23	NVt FCC6-48/10	Böddensell	ggü. Dorfstraße 41	3540	fertig	fertig
24	Verteilerebene	NVt 8-2.24	NVt FCC6-72/10	Böddensell	ggü. Neun Häuser 9	1162	fertig	fertig
25	Verteilerebene	NVt 8-2.25	NVt FCC6-48/10	Böddensell	Calvörder Weg, gegenüber Nr. 1	1439	fertig	fertig
28	Verteilerebene	NVt 8-2.28	NVt FCC6-72/10	Hilgesdorf	Ivenroder Straße 3	4272	fertig	fertig
11	Verteilerebene	NVt 8-2.11 - 13	NVt FCC6-48/10	Flechtingen	HA - Teichwiesen		fertig	fertig
27	Verteilerebene	NVt 8-2. 27	NVt FCC6-48/10	Hasselburg/Lemsell	HA - Lemsell		fertig	fertig
21	Verteilerebene	NVt 8-2.21	NVt FCC6-48/10	Flechtingen	an der Landesstraße L 25 in Flechtingen Bahnhof (Calvörder Straße 9)	4031	fertig	fertig
22	Verteilerebene	NVt 8-2.22	NVt FCC6-48/10	Flechtingen	an der Landesstraße L 25 in Flechtingen Bahnhof (Calvörder Straße 37)	1865	22.08.2020	09.10.2020
29	Verteilerebene	NVt 8-2.29	NVt FCC6-72/10	Behnsdorf	Hörsinger Straße, gegenüber Nr. 9	1355	27.07.2020	
30	Verteilerebene	NVt 8-2.30	NVt FCC6-72/10	Behnsdorf	Hörsinger Straße, gegenüber Nr. 9	1305		
31	Verteilerebene	NVt 8-2.31	NVt FCC6-72/10	Behnsdorf	Bauernstraße 8	1201		
32	Verteilerebene	NVt 8-2.32	NVt FCC6-72/10	Behnsdorf	an der Landesstraße L 43 in Behnsdorf (Weferlinger Str. Ecke Hödinger Str.)	1681		
33	Verteilerebene	NVt 8-2.33	NVt FCC6-72/10	Behnsdorf	Belsdorfer Straße 10	4637		
34	Verteilerebene	NVt 8-2.34	NVt FCC6-72/10	Behnsdorf	Flechtinger Straße 23	1352		
35	Verteilerebene	NVt 8-2.35	NVt FCC6-48/10	Behnsdorf	Neue Sorge 12	905		20.11.2020
36	Verteilerebene	NVt 8-2.36	NVt FCC6-48/10	Belsdorf	Zur Mühle, gegenüber Nr. 4	1455	21.09.2020	
37	Verteilerebene	NVt 8-2.37	NVt FCC6-72/10	Belsdorf	Hauptstraße 31	1109		30.10.2020
38	Verteilerebene	NVt 8-2.38	NVt FCC6-72/10	Belsdorf	Flechtinger Weg 8	3069	20.08.2020	18.09.2020
	Verteilerebene	NVt 8-2.		Flechtingen	Einblasen Glasfaser HK PoP- Schacht-NVT		fertig	fertig
16	Verteilerebene	NVt 8-2.16	NVt FCC6-72/10	Flechtingen	Einblasen Glasfaser NVT 16 signaltech. bis Kunden		fertig	fertig
17	Verteilerebene	NVt 8-2.17	NVt FCC6-72/10	Flechtingen	Einblasen Glasfaser NVT 17 signaltech. bis Kunden		fertig	fertig
15	Verteilerebene	NVt 8-2.15	NVt FCC6-48/10	Flechtingen	Einblasen Glasfaser NVT 15 signaltech. bis Kunden		21.09.2020	02.10.2020
14	Verteilerebene	NVt 8-2.14	NVt FCC6-48/10	Flechtingen	Einblasen Glasfaser NVT 14 signaltech. bis Kunden		05.10.2020	14.10.2020
01	Verteilerebene	NVt 8-2.01	NVt FCC6-72/10	Flechtingen	Einblasen Glasfaser NVT 01 signaltech. bis Kunden		15.10.2020	29.10.2020

aktueller Tiefbau

Tiefbau fertig

geplanter Tiefbau

nachtragliche HA

Einblasen Glasfaser NVT signaltechnisch bis zum Kunden