



Clusterlisting Bereich 8-2 Flechtingen



Bau-Arbeitsgemeinschaft
„Breitband Börde“



Tiefbau

27.07.2020

PoP	Cluster	Typ	NVt	NVt-Typ	Ortschaft	Standortadresse	m	Bauzeit	
								Beginn	Ende
8-2	01	Verteilerebene	NVt 8-2.01	NVt FCC6-72/10	Flechtingen	Zur Spetze 10	1155	Fertig	Fertig
	02	Verteilerebene	NVt 8-2.02	NVt FCC6-72/10	Flechtingen	Bahnhofstraße 10	712	Fertig	Fertig
	03	Verteilerebene	NVt 8-2.03	NVt FCC6-72/10	Flechtingen	Gartenstraße ggü. Hs.Nr. 4	889	Fertig	Fertig
	04	Verteilerebene	NVt 8-2.04	NVt FCC6-48/10	Flechtingen	Hopfenbreite, gegenüber Nr. 4	595	Fertig	Fertig
	05	Verteilerebene	NVt 8-2.05	NVt FCC6-48/10	Flechtingen	Vor dem Tore 5 Ecke Gartenstraße	1037	Fertig	Fertig
	06	Verteilerebene	NVt 8-2.06	NVt FCC6-72/10	Flechtingen	an der Landesstraße L 25 in Flechtingen (Altenhäuser Straße 15)	1072	Fertig	Fertig
	07	Verteilerebene	NVt 8-2.07	NVt FCC6-48/10	Flechtingen	Neuer Weg 1	1055	Fertig	Fertig
	08	Verteilerebene	NVt 8-2.08	NVt FCC6-48/10	Flechtingen	Neuer Weg 1	1135	Fertig	Fertig
	09	Verteilerebene	NVt 8-2.09	NVt FCC6-48/10	Flechtingen	Lilienweg 22	1037	Fertig	Fertig
	10	Verteilerebene	NVt 8-2.10	NVt FCC6-48/10	Flechtingen	Neuer Weg 1	813	Fertig	Fertig
	11	Verteilerebene	NVt 8-2.11	NVt FCC6-48/10	Flechtingen	Rotkehlchenweg 2	997	fertig	fertig
	12	Verteilerebene	NVt 8-2.12	NVt FCC6-48/10	Flechtingen	Rotkehlchenweg 48	539	fertig	fertig
	13	Verteilerebene	NVt 8-2.13	NVt FCC6-72/10	Flechtingen	Rotkehlchenweg 48	1105	fertig	fertig
	14	Verteilerebene	NVt 8-2.14	NVt FCC6-48/10	Flechtingen	Im Grund 2A	2149	Fertig	Fertig
	15	Verteilerebene	NVt 8-2.15	NVt FCC6-48/10	Flechtingen	Behnsdorfer Straße 20	1203	Fertig	Fertig
	16	Verteilerebene	NVt 8-2.16	NVt FCC6-72/10	Flechtingen	Behnsdorfer Straße 38B	1363	Fertig	Fertig
	17	Verteilerebene	NVt 8-2.17	NVt FCC6-72/10	Flechtingen	Behnsdorfer Straße 54A	8490	Fertig	Fertig
	20	Verteilerebene	NVt 8-2.20	NVt FCC6-96/10	Flechtingen	Bahnhofstraße 29	846	Fertig	Fertig
	26	Verteilerebene	NVt 8-2.26	NVt FCC6-72/10	Hasselburg	Haldensleber Straße 8	2518	Fertig	Fertig
	27	Verteilerebene	NVt 8-2.27	NVt FCC6-48/10	Hasselburg/Lemsell	Bülstringer Straße 7	1960	fertig	fertig
	18	Verteilerebene	NVt 8-2.18	NVt FCC6-72/10	Flechtingen	Schafweide 43	1335	fertig	fertig
	19	Verteilerebene	NVt 8-2.19	NVt FCC6-48/10	Flechtingen	Schafweide 37	1083	fertig	fertig
	23	Verteilerebene	NVt 8-2.23	NVt FCC6-48/10	Böddensell	ggü. Dorfstraße 41	3540	04.05.2020	
	24	Verteilerebene	NVt 8-2.24	NVt FCC6-72/10	Böddensell	ggü. Neun Häuser 9	1162		
	25	Verteilerebene	NVt 8-2.25	NVt FCC6-48/10	Böddensell	Calvörder Weg, gegenüber Nr. 1	1439		30.07.2020
	28	Verteilerebene	NVt 8-2.28	NVt FCC6-72/10	Hilgesdorf	Ivenroder Straße 3	4272	20.07.2020	04.09.2020
	11	Verteilerebene	NVt 8-2.11 - 1	NVt FCC6-48/10	Flechtingen	HA - Teichwiesen		fertig	fertig
	27	Verteilerebene	NVt 8-2. 27	NVt FCC6-48/10	Hasselburg/Lemsell	HA - Lemsell		fertig	fertig
	21	Verteilerebene	NVt 8-2.21	NVt FCC6-48/10	Flechtingen	an der Landesstraße L 25 in Flechtingen Bahnhof (Calvörder Straße 9)	4031	14.07.2020	21.08.2020
	22	Verteilerebene	NVt 8-2.22	NVt FCC6-48/10	Flechtingen	an der Landesstraße L 25 in Flechtingen Bahnhof (Calvörder Straße 37)	1865	22.08.2020	01.09.2020
	27	Verteilerebene		NVt FCC6-48/10	Reserve	HA - nachträgliche		02.09.2020	27.09.2020
	29	Verteilerebene	NVt 8-2.29	NVt FCC6-72/10	Behnsdorf	Hörsinger Straße, gegenüber Nr. 9	1355	27.07.2020	
	30	Verteilerebene	NVt 8-2.30	NVt FCC6-72/10	Behnsdorf	Hörsinger Straße, gegenüber Nr. 9	1305		
	31	Verteilerebene	NVt 8-2.31	NVt FCC6-72/10	Behnsdorf	Bauernstraße 8	1201		
	32	Verteilerebene	NVt 8-2.32	NVt FCC6-72/10	Behnsdorf	an der Landesstraße L 43 in Behnsdorf (Weferlinger Str. Ecke Hödinger Str.)	1681		
	33	Verteilerebene	NVt 8-2.33	NVt FCC6-72/10	Behnsdorf	Belsdorfer Straße 10	4637		
	34	Verteilerebene	NVt 8-2.34	NVt FCC6-72/10	Behnsdorf	Flechtinger Straße 23	1352		
	35	Verteilerebene	NVt 8-2.35	NVt FCC6-48/10	Behnsdorf	Neue Sorge 12	905		20.11.2020
36	Verteilerebene	NVt 8-2.36	NVt FCC6-48/10	Belsdorf	Zur Mühle, gegenüber Nr. 4	1455	23.11.2020		
37	Verteilerebene	NVt 8-2.37	NVt FCC6-72/10	Belsdorf	Hauptstraße 31	1109			
38	Verteilerebene	NVt 8-2.38	NVt FCC6-72/10	Belsdorf	Flechtinger Weg 8	3069		26.02.2021	
		Verteilerebene	NVt 8-2.		Flechtingen	Einblasen Glasfaser HK PoP- Schacht-NVT		03.08.2020	10.08.2020
16	Verteilerebene	NVt 8-2.16	NVt FCC6-72/12	Flechtingen	Einblasen Glasfaser NVT 16 signaltech. bis Kunden		11.08.2020	22.08.2020	